

## **ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**OBJETO: “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO”**

OBJETO DEL CONTRATO:	<b>“MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO”</b>
No. DE ORDEN DE COMPRA:	NIC-0660821990001-2024-00016
CONTRATISTA:	H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., con RUC: 0691785557001 representada legamente por el Abg. Freddy Cubiña
FECHA DE INICIO:	05 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO:	15 días
MONTO:	\$ 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) MAS IVA

En la parroquia Quimiag, cantón Riobamba a los **24 días del mes de diciembre de 2024**, nos constituimos, por una parte: El GAD PARROQUIAL RURAL DE QUIMIAG, representado por el Ing. Luis Jaya, miembro de la comisión según delegación del presidente del GADPRQ - Sr. Manuel Lliquín Caguana, en el oficio Nro. 0148-GADPRQ-2024; como Administrador de la Orden de Compra la Ing. Gina Alexandra Oñate Aldaz, y por otra parte H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., con RUC: 0691785557001 representada legamente por el Abg. Freddy Cubiña, en calidad de Contratista, con el objeto de proceder con la suscripción del Acta de Entrega Recepción Provisional, en concordancia con lo indicado en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública y el artículo 317 y 325 del Reglamento General a la misma Ley, al tenor de las siguientes Cláusulas.

### **1. CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

- Con fecha 26 de noviembre del 2024, a las 15h00, en función de la autorización del Sr. Presidente, el técnico de planificación encargado del Manejo de Portal de compras públicas, ingresa el Requerimiento de Necesidad de contratación en el SOCE, signado con el número NIC-0660821990001-2024-00016, cuyo objeto es el “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO, adjuntando el (i) Informe de necesidad, (ii) Especificaciones técnicas y (ii) Estudio de mercado.
- Con fecha 29 de noviembre de 2024, bajo sumilla del Sr. Manuel Lliquín Caguana – Presidente del GADPR Quimiag, en el Oficio No. 0179-LJ-TP-GADPRQ-2024 de fecha 28 de noviembre de 2024, se solicita: “(...) Con los antecedentes expuestos, me permito solicitar que, por medio de la Ing. Gina Oñate Aldaz, técnica de Obra Civil del GADPR de Quimiag, se elabore el respectivo Cuadro Comparativo, a fin de continuar con el proceso de adjudicación y posterior firma de la Orden de Compra respectiva. (...)”.
- Con fecha 04 de diciembre de 2024 se emite la orden de compra Nro. 0016-2024, del proceso “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO”, al proveedor: H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., con RUC: 0691785557001, por un valor referencial que asciende a \$ 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) sin incluir IVA.
- Con fecha 19 de diciembre de 2024, el proveedor: H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., con RUC: 0691785557001, suscribe el Oficio No. OFICIO-HCH-GADPRQ-2024-041, en el que indica: “(...) solicitarle Recepción y hacerle la entrega de la Planilla Única de Liquidación (...)”.

- Con fecha 23 de diciembre de 2024, el Sr. Segundo Manuel Lliquín Caguana – Presidente GADPRQ, mediante oficio Nro. 0148-GADPRQ-2024 delega al Ing. Luis Jaya – Técnico de Planificación del GADPRQ como miembro no interviniente de la Comisión de Recepción de Obra del proyecto: “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO”
- Con fecha 24 de diciembre de 2024, en presencia del Ing. Luis Jaya – Técnico de Planificación del GADPRQ como miembro no interviniente de la Comisión de Recepción, Abg. Freddy Cubiña – Representante Legal de H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., como contratista, y la Ing. Gina Oñate Aldaz como Administradora de la Orden de Compra del proyecto, con objeto: “MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO”, se realiza la inspección de los trabajos realizados.
- Con fecha 24 de diciembre de 2024 del Ing. Luis Jaya – Técnico de Planificación del GADPRQ como miembro no interviniente de la Comisión de Recepción de Obra, presenta el Informe respecto a la Inspección Realizada.

## 2. CLAUSULA SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN DEL PLAZO

El plazo se liquida de acuerdo al siguiente detalle:

<b>ORDEN DE COMPRA:</b>	ORDEN DE COMPRA 0016-2024
<b>UBICACIÓN:</b>	PARROQUIA QUIMIAG, CANTÓN RIOBAMBA.
<b>CONTRATISTA:</b>	H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S., con RUC: 0691785557001 representada legamente por el Abg. Freddy Cubiña
<b>MONTO:</b>	\$ 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) MAS IVA
<b>FECHA DE FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	04 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>PLAZO:</b>	15 DÍAS. INICIA DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA FIRMA DE LA ORDEN DE COMPRA
<b>FECHA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA:</b>	05 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA CONTRACTUAL:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL:</b>	19 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>MONTO REAL EJECUTADO:</b>	\$ 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) MAS IVA

## 3. CLÁUSULA TERCERA: MULTAS

De acuerdo a la liquidación de plazos el Contratista ha ejecutado la obra dentro del plazo contractual por lo cual NO procede al cobro de multas por mora, al igual que se ratifica el cumplimiento en los valores que establece la reprogramación de obra.

## 4. CLAÚSULA CUARTA: CANTIDADES DE OBRA CONTRATADAS Y EJECUTADAS:

Previa la suscripción de la presente Acta y luego de que la comisión constato que se encuentran ejecutados todos los rubros en sujeción a las especificaciones técnicas y además documentos contractuales, procede a efectuar la **RECEPCIÓN PROVISIONAL** de la obra con los siguientes detalles.

### PLANILLAS DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:

PROYECTO:		MANTENIMIENTO Y READECUACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE ENCUENTRO COMUNITARIO: COLISEO CARLOS VALLEJO										VALOR DEL CONTRATO:		\$ 6,628.87	
UBICACIÓN:		PARROQUIA QUIMIAG, CANTÓN RIOBAMBA										No. DE ORDEN DE COMPRA:		0016-2024	
PLAZO:		15 DIAS		Inicia :		5-dic-2024	Vence :		19-dic-2024	SUSPENSION DE PLAZO:		0.00 DIAS	CONTRATISTA		H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S
PERIODO:		Del :		5-dic-2024	Al :		19-dic-2024	AMPLIACION DE PLAZO:		0.00 DIAS	PLANILLA:		UNICA DE LIQUIDACIÓN		
ITEM	RUBROS DE OBRA	Unidad	Cantidad Contratada	Precio Unitario	TOTAL CONTRATADO	PRESENTE PLANILLA			PLANILLAS ANTERIORES			TOTAL A LA FECHA			OBSERVACIONES
						Cantidad	Costo	%	Cantidad	Costo	%	Cantidad	Costo	%	
1	EMPASTE INTERIOR + IMPERMEABILIZANTE	M2	201.16	4.70	945.45	201.16	\$ 945.45	100.00%		\$ -	-	201.16	\$ 945.45	100.00%	
2	EMPASTE EXTERIOR + IMPERMEABILIZANTE	M2	188.23	5.20	978.80	188.23	\$ 978.80	100.00%		\$ -	-	188.23	\$ 978.80	100.00%	
3	PINTURA DE CAUCHO INTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	M2	335.26	4.93	1,652.83	335.26	\$ 1,652.83	100.00%		\$ -	-	335.26	\$ 1,652.83	100.00%	
4	PINTURA DE CAUCHO EXTERIOR, LATEX VINILO ACRILICO	M2	313.72	5.25	1,647.03	313.72	\$ 1,647.03	100.00%		\$ -	-	313.72	\$ 1,647.03	100.00%	
5	PROVISION E INSTALACION DE GYPSUM NORMAL - PARED	M2	6.84	19.80	135.43	6.84	\$ 135.43	100.00%		\$ -	-	6.84	\$ 135.43	100.00%	
6	PROVISION E INSTALACIÓN DE GYPSUM ANTIHUMEDAD - TECHO	M2	20.00	20.20	404.00	20.00	\$ 404.00	100.00%		\$ -	-	20.00	\$ 404.00	100.00%	
7	LIMPIEZA DE CANAL Y FIJACIÓN DE RAJANTES	M	84.60	1.50	126.90	84.60	\$ 126.90	100.00%		\$ -	-	84.60	\$ 126.90	100.00%	
8	SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CANAL DE TOOL GALVANIZADO 0.7MM	M	6.00	15.10	90.60	6.00	\$ 90.60	100.00%		\$ -	-	6.00	\$ 90.60	100.00%	
9	RETIRO CUBIERTA EXISTENTE, DISPOSICIÓN FINAL, SUMINISTRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO COLOR OPAL 244X0.81X0.70MM	M2	14.40	17.90	257.76	14.40	\$ 257.76	100.00%		\$ -	-	14.40	\$ 257.76	100.00%	
10	MANTENIMIENTO TABLERO DE CONTROL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	1.00	90.25	90.25	1.00	\$ 90.25	100.00%		\$ -	-	1.00	\$ 90.25	100.00%	
11	MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBEO (INCLUYE FILTRO ACOMETIDA)	GBL	1.00	134.20	134.20	1.00	\$ 134.20	100.00%		\$ -	-	1.00	\$ 134.20	100.00%	
12	MANTENIMIENTO APARATOS SANITARIOS	GBL	1.00	113.12	113.12	1.00	\$ 113.12	100.00%		\$ -	-	1.00	\$ 113.12	100.00%	
13	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA TIPO POMO	U	3.00	17.50	52.50	3.00	\$ 52.50	100.00%		\$ -	-	3.00	\$ 52.50	100.00%	
<b>TOTAL:</b>					<b>\$ 6,628.87</b>		<b>\$ 6,628.87</b>	<b>100.00%</b>		<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>		<b>\$ 6,628.87</b>	<b>100.00%</b>	



## GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL QUIMIAG

### 5. CLAUSULA QUINTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Se deja constancia que la obra objeto de este Contrato está concluida en su totalidad y operando al 100%, de acuerdo a las normas, especificaciones técnicas establecidas y disposiciones dadas por fiscalización y cláusulas contractuales.

Se detalla las planillas tramitadas y la liquidación económica de la obra:

#### • RESUMEN DE PLANILLAS

MONTO DEL CONTRATO	\$ 6,628.87 USD
CONTRATO PRINCIPAL	PLANILLADO
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA No. 01	\$ 6,628.87 USD
TOTAL EJECUTADO	\$ 6,628.87 USD

El monto real ejecutado asciende a un valor de 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) MAS IVA.

#### • LIQUIDACIÓN DE REAJUSTES DE PRECIOS

No contempla la orden de compra.

#### • LIQUIDACIÓN ECONÓMICA TOTAL

MONTO DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 6,628.87 USD		
MONTO DE PLANILLA N° 01 DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	\$ 6,628.87 USD		
TOTAL EJECUTALDO	\$ 6,628.87 USD		
RESUMEN	VALOR MENOS EL ANTICIPO	DEVENGA ANTICIPO	OBSERVACIONES
PLANILLA N° 01 LIQUIDACIÓN DE OBRA	\$ 6,628.87 USD		TRAMITE
TOTAL	\$ 6,628.87 USD		

VALOR TOTAL INVERTIDO (PLANILLAS + REAJUSTES) es de 6,628.87 (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 87/100 CENTAVOS) MAS IVA

#### • PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

MONTO DEL PROCESO	DEL	PORCENTAJE	MONTO EJECUTADO	PORCENTAJE
\$ 6,628.87 USD		100.00%	\$ 6,628.87 USD	100.000%

### 6. CLAUSULA SEXTA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS

No aplica, al no existir anticipo.

### 7. CLAUSULA SÉPTIMA: RECEPCIÓN DE LA OBRA

De conformidad a la solicitud de Recepción Provisional de la obra hecha por el Contratista de fecha 19 de diciembre de 2024, una vez que se ha aprobado la planilla No. 01 de liquidación de obra y en base a los documentos que sirvieron para la elaboración de la orden de compra, se reúne la comisión de recepción en el lugar que se encuentra ejecutada la obra y proceden a efectuar la Recepción Provisional, como lo establece el Art. 81.- Inciso segundo de la LOSNCP; la comisión de recepción reviso la orden de compra, los planos, las especificaciones técnicas, las planillas de pago y demás documentos y de la inspección realizada a los trabajos ejecutados se establece que el contratista a ejecutado los mismos con sujeción a

TRABAJANDO JUNTOS POR EL DESARROLLO



## **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL QUIMIAG**

---

los documentos contractuales y a las disposiciones de fiscalización; por lo que se da por aceptado el pedido de Recepción Provisional de la obra.

El contratista, no obstante, de suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, responderá a los vicios ocultos de todos los trabajos ejecutados de conformidad al artículo 317, 325, 326 del Reglamento a la LOSNCP.

### **8. CLAUSULA OCTAVA: CONCLUSIONES**

- La obra se encuentra concluida en sujeción a los términos contractuales y funcionando al 100%.

Para constancia y conformidad con lo expuesto se suscribe la presente Acta de Entrega de Recepción Provisional en un original y 5 copias de igual tenor y contenido por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

Quimiag, 24 de diciembre de 2024

H&CH CONSTRUCCIONES S.A.S.,  
RUC: 0691785557001  
Representante: Abg. Freddy Cubiña  
**CONTRATISTA**

Ing. Luis Jaya  
**TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN GAD  
PARROQUIAL RURAL DE QUIMIAG  
TECNICO NO INTERVINIENTE**

Ing. Gina Alexandra Oñate Aldaz  
**TÉCNICO OBRA CIVIL – GAD PARROQUIAL  
RURAL DE QUIMIAG  
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA**